



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Προγράμματος
«Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και
Θάλασσα»
Μονάδα Δ΄



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Αθήνα, 06-11-2025
Αρ. Πρωτ. : 307114/Σ.5013

Ταχ. Δ/ση: Μιχαλακοπούλου
Τ.Κ.:11527 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Τρ. Κατσαμάγκα
Τηλ.: 213 150 1177
e-mail: fkatsamaga@mou.gr

ΠΡΟΣ: **Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
Ρεθύμνου**
Δελφίνι, Σοφοκλή Βενιζέλου 23
74133, Ρέθυμνο

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της υπ' αριθ. 1526/25-07-2024 (ΑΔΑ:Ψ4Μ94653ΠΓ-4Λ8) Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Αλιευτικό καταφύγιο Σκαλέτας – Β' Φάση (phasing)» με Κωδικό ΟΠΣ **6011105** στο Πρόγραμμα «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα 2021-2027»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1060/2021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2021, όπως ισχύει και ιδιαίτερα το άρθρο 36.
2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1139/2021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 2021, όπως ισχύει.
3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε για το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) που διατηρήθηκε σε ισχύ με την διάταξη του άρθρου 119 παρ.22 του ν. 4622/2019 (Α' 133).
4. Το Ν. 4914/2022 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2021-2027» (Α' 61), όπως ισχύει,
5. Το Π.Δ. 40/2021 (Α' 100) «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών».

ΚΩΔ ΟΠΣ : 6011105

Έντυπο: Ε.Ι.2_5

Έκδοση: 2^η

Ημ. Έκδοσης: Ιούνιος 2023

6. Το Π.Δ. 97/2017 (ΦΕΚ 138/Α/15-9-2017) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
7. Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό C (2022) 8923/30-11-2022 που αφορά την έγκριση του Προγράμματος Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας 2021-2027.
8. Την Υπουργική Απόφαση 114947/29.11.2022 «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021 – 2027» (ΦΕΚ Β 6132).
9. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ. 5483/20.01.2023 (ΦΕΚ Β' 390) «Διαδικασίες δημοσιονομικών διορθώσεων και αναζήτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών στα Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027».
10. Την με αρ. πρωτ. 47159/ΕΥΘΥ1045/25-9-2014 (ΑΔΑ: ΩΛ0ΓΦ-0ΒΞ) εγκύκλιο οδηγιών Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τη μη επιβολή ΦΠΑ σε τεχνικά έργα καθώς και λοιπά φοροτεχνικά ζητήματα σχετικά με την υλοποίηση και παράδοση των έργων, στις περιπτώσεις εκτέλεσής τους από φορέα για λογαριασμό τρίτου.
11. Την με αριθμό ΠΟΛ.1253/10-12-2014 (ΒΖΛΞΗ-ΟΤΑ) εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων σχετικά με την κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου 1 του Ν 4281/2014 (ΦΕΚ Α' 160) σχετικά με την αντιστροφή υποχρέωσης απόδοσης του ΦΠΑ στην περίπτωση τεχνικών έργων για λογαριασμό του δημοσίου, ΟΤΑ και λοιπών οργανισμών δημοσίου δικαίου.
12. Την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 114274/28.11.2022 «Διαδικασίες ελέγχου νομιμότητας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων στο πλαίσιο των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027 (έλεγχος δημοσίων συμβάσεων του άρθρου 38 του ν. 4914/2022 - Α' 61)» (ΦΕΚ Β' 6131).
13. Την με αριθμ. πρωτ. 195469/18-07-2025 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», με την οποία διορίστηκε στη θέση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με βαθμό 1ο της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων ο Σπυρίδων Πρωτοψάλτης του Βασιλείου (Υ.Ο.Δ.Δ. 890).
14. Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 110327 (ΦΕΚ Β' 6034/28-11-2022) με την οποία αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα», η οποία μετονομάστηκε με την παρ. 7 του άρθρου 65 του ν. 4914/2022 και κατάργηση της υπ' αρ. 1393/25.10.2016 (Β' 3501) υπουργικής απόφασης.
15. Την υπ' αριθ. 110368/02-02-2023 (ΑΔΑ: 99ΕΦ46ΜΤΛΡ-ΣΥΟ) Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα Τοποθέτηση προϊσταμένων στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα».
16. Την υπ' αριθ. 36496/19.04.2023 (ΑΔΑ: 9ΓΚΨ46ΜΤΛΡ-ΖΓΒ) υπουργική απόφαση με θέμα Τοποθέτηση προϊσταμένου Μονάδας Δ' στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα».

17. Την υπ' αριθμ.1710/30-07-2020 (ΑΔΑ: ΩΘΖΚ4653ΠΓ-25Χ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΚΑΛΕΤΑΣ», με Κωδικό ΟΠΣ 5010536 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020».
18. Την υπ' αριθ. 1064/02-05-2024 Απόφαση Ολοκλήρωσης της Α' Φάσης (2014-2020) της Πράξης «ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΚΑΛΕΤΑΣ», με Κωδικό ΟΠΣ 5010536. Η δαπάνη της Α' Φάσης και της Β' Φάσης της πράξης καταναίμετε ως εξής:

Υ/Ε	ΝΟΜΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ		Α' ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ Ποσό που χρηματοδοτήθηκε από το 2014-2020		Β' ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ Ποσό που θα χρηματοδοτηθεί από το 2021-2027	
	Δημόσια Δαπάνη (€)	Επιλέξιμη Δαπάνη (€)	Δημόσια Δαπάνη (€)	Επιλέξιμη Δαπάνη (€)	Δημόσια Δαπάνη (€)	Επιλέξιμη Δαπάνη (€)
1. ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΚΑΛΕΤΑΣ	3.003.895,69	3.003.895,69	506.600,00	506.600,00	2.497.295,69	2.497.295,69
2. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω	0,00	0,00	0,00	0,00	27.290,60	22.008,55
3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	194.194,95	156.608,83
4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	55.800,00	45.000,00
5. ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	58.773,00	58.773,00
6. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ- ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ	50.840,00	41.000,00	25.419,99	20.499,99	25.420,01	20.500,01
Σύνολο	3.054.735,69	3.044.895,69	532.019,99	527.099,99	2.858.774,25	2.800.186,08

19. Την με αριθμ. πρωτ. 433/23.02.2024 (Κωδ. 1.1.1/0/μ) Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα» 2021 - 2027» για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Δράσης 1.1.1 «Βελτίωση των υποδομών που εξυπηρετούν την αλιεία», του Ειδικού Στόχου 1.1 της Προτεραιότητας 1 του ΠΑΛΥΘ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
20. Την με αριθ. 1526/25-07-2024 (ΑΔΑ: Ψ4Μ94653ΠΓ-4Λ8) Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Αλιευτικό Καταφύγιο Σκαλέτας Β' Φάση» με Κωδικό ΟΠΣ 6011105 στο Πρόγραμμα «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα 2021-2027 (phasing)». Η συνολική δημόσια δαπάνη της πράξης ανέρχεται σε

2.858.774,25€ ενώ η συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε **2.800.186,08€**.

- 21.** Την υπ' αριθ. πρωτ. 113616/19-04-2022 (22SYMV010430025 2022-04-19) Σύμβαση του **Υποέργου 1: «Αλιευτικό Καταφύγιο Σκαλέτας»** της Πράξης με τίτλο πλέον **«Αλιευτικό καταφύγιο Σκαλέτας Β' Φάση»**, με Κωδικό ΟΠΣ 6011105 και συνολική προθεσμία ολοκληρωμένης περάτωσης του **μέχρι τις 19/04/2024 και συνολική δαπάνη 2.735.218,06€** εκ των οποίων, 2.376.707,58€ για εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε., 356.506,14€ για απρόβλεπτα και 2.004,34€ για τη δαπάνη της αναθεώρησης.
- 22.** Το υπ' αριθμ. 16 Πρακτικό/θέμα 247 της από 21-08-2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου με το οποίο εγκρίθηκε **για το Υποέργο 1**, ο 1ος ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ συνολικής δαπάνης 3.003.895,69€ εκ των οποίων ποσό 2.121.133,00€ αφορά τη δαπάνη εργασιών, 381.803,94€ για Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, 230.276,78€ για απρόβλεπτα και 270.681,97€ δαπάνη αναθεώρησης. Σημειώνεται ότι για τον εν λόγω 1ο ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ είχε προηγηθεί η έκδοση σύμφωνης γνώμης από την ΕΥΔ ΠΑΛΥΘ (αρ.πρωτ. 1616/26-07-2023, ΑΔΑ : 6ΚΥΜ4653ΠΓ-ΡΕΟ).
- 23.** Το υπ' αριθμ. 6 Πρακτικό/θέμα 128 της από 09-04-2024 συνεδρίασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου με το οποίο χορηγήθηκε **για το Υποέργο 1** παράταση έως 19-07-2025. Σημειώνεται ότι για τη χορήγηση παράτασης μέχρι 19-07-2025 είχε προηγηθεί η έκδοση σύμφωνης γνώμης από την ΕΥΔ ΠΑΛΥΘ (αρ.πρωτ. 725/27-03-2024).
- 24.** Την υπ' αριθμ. 756/2025 (Πρακτικό Νο18/23-07-2025) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης με την οποία χορηγήθηκε **για το Υποέργο 1** παράταση έως 19-04-2026. Σημειώνεται ότι για τη χορήγηση παράτασης μέχρι 19-07-2025 είχε προηγηθεί η έκδοση σύμφωνης γνώμης από την ΕΥΔ ΠΑΛΥΘ (αρ.πρωτ. 187093/Σ.3149/10-07-2025).
- 25.** Το υπ' αριθμ. 16 Πρακτικό/θέμα 291 της από 07-10-2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου με το οποίο εγκρίθηκε για το **Υποέργο 1 «Αλιευτικό Καταφύγιο Σκαλέτας» :**
- **ο 2ος ΑΠΕ και το 2ο ΠΚΤΜΝΕ συνολικής δαπάνης 3.003.895,69€** εκ των οποίων ποσό 2.305.207,34€ αφορά τη δαπάνη εργασιών, 414.937,32€ για Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, 13.069,06€ για απρόβλεπτα και 270.681,97€ δαπάνη αναθεώρησης ήτοι δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή σε σχέση με τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (1^ο ΑΠΕ). Ειδικότερα 2^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε και εγκρίθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει:
 - ✓ τις αυξομειώσεις των συμβατικών ποσοτήτων που προέκυψαν κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου λόγω προμετρητικών σφαλμάτων και όπως αποτυπώνονται σε εγκεκριμένες επιμετρήσεις.
 - ✓ τις ποσότητες των υπολειπόμενων εργασιών ως αυτές προέκυψαν από αναλυτικές προμετρήσεις .
 - ✓ τις νέες εργασίες που κατέστησαν αναγκαίες από απαιτήσεις της κατασκευής, αλλαγής προδιαγραφών και οι οποίες κρίθηκαν επιβεβλημένες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου χωρίς να γίνεται καμία τροποποίηση του «βασικού σχεδίου» του έργου.
- Κατόπιν τούτου η συνολική δαπάνη του 2^{ου} ΑΠΕ χωρίς αναθεώρηση είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και ανέρχεται στο ποσό των 2.733.213,72€. Είναι υπερβατικός κατά 268.677,63€ σε σχέση με την αρχική σύμβαση λόγω της δαπάνης αναθεώρησης η οποία αυξήθηκε κατά τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών από 2.004,34€ σύμφωνα με την αρχική σύμβαση σε

270.681,97€. **Συνεπώς ο 2^{ος} ΑΠΕ** σε σχέση με τον 1^ο εγκεκριμένο ΑΠΕ δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή και **ανέρχεται με αναθεώρηση στο ποσό των 3.003.895,69€**. Η δαπάνη των νέων εργασιών καλύφθηκε από τη δαπάνη των απροβλέπτων ενώ η δαπάνη των υπερβαλλουσών ποσοτήτων καλύφθηκε από τη χρήση των επί έλασσον δαπανών αλλά και από τα απρόβλεπτα, με αποτέλεσμα τα απρόβλεπτα από 356.506,14€ που ήταν στην αρχική σύμβαση να μειωθούν και να ανέρχονται πλέον στον 2^ο ΑΠΕ σε 13.069,06€.

- **η 1^η Σύμβαση Συμπληρωματικών Εργασιών (1^η ΣΣΕ) συνολικής δαπάνης 489.179,86€** εκ των οποίων ποσό 300.768,49€ αφορά τη δαπάνη εργασιών, 54.138,33€ για Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, 53.236,02€ για απρόβλεπτα και 81.037,02€ δαπάνη αναθεώρησης. Κατά την εκτέλεση του έργου προέκυψε ανάγκη τροποποίησης της αρχικής μελέτης λόγω αλλαγής εισόδου και πρόσβασης στο καταφύγιο. Η αρχική μελέτη προέβλεπε την κατασκευή οδού πρόσβασης στη λιμενική εγκατάσταση από τα νότια της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου. Για την κατασκευή της οποίας όμως απαιτούνταν η απαλλοτρίωση ή εξαγορά της παρακείμενης ιδιοκτησίας από την οποία προβλεπόταν να διέλθει η οδός. Τούτο όμως κατά την υλοποίηση του έργου διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν δυνατό καθότι το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ακινήτου καθιστούσε χρονικά και οικονομικά ανέφικτη οποιαδήποτε ενέργεια είτε απαλλοτρίωσης είτε εξαγοράς. Οπότε προκειμένου να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στο καταφύγιο και κυρίως η λειτουργικότητα του όλου έργου, αποφασίσθηκε να διερευνηθεί η δυνατότητα αλλαγής πρόσβασης στην λιμενική εγκατάσταση. Η διερεύνηση ανατέθηκε στη μελετήτρια της αρχική μελέτης, η οποία αφού εξέτασε πιθανές λύσεις πρότεινε τροποποίηση της μελέτης και εν τέλει την κατασκευή της εισόδου από τα δυτικά του ναού. Η μελέτη αυτή χρηματοδοτήθηκε από το Δικαιούχο. Σημειώνεται ότι σήμερα η πρόσβαση προς τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου και το χώρο του καταφυγίου γίνεται μέσω μιας ιρλανδικής διάβασης που διασχίζει την εκβολή του χειμάρρου (ρέμα Σκαλέτας), στην οποία δεν προβλεπόταν καμία επέμβαση από τη μελέτη της κατασκευής του αλιευτικού. Μετά τη δημοπράτηση της οικείας εργολαβίας, ο Δικαιούχος για να διασφαλίσει την ασφαλή πρόσβαση στην περιοχή του ναού και του καταφυγίου και ανεξάρτητα αυτής (της παρούσης εργολαβίας), ανέθεσε και ενέκρινε μελέτη στην οποία εκτός των άλλων προβλέπεται η κατασκευή ενός τεχνικού (γέφυρα), η οποία επηρεάζει την κατασκευή της νέας εισόδου που θα πρέπει να εκτελεστεί. Οπότε η τροποποιημένη μελέτη για την αλλαγή εισόδου αναγκαστικά έλαβε υπόψη της και τα προβλεπόμενα στην προαναφερόμενη μελέτη προκειμένου να διασφαλιστεί η συμβατότητα τους. Επειδή όμως ο χρόνος κατασκευής της γέφυρας δεν είναι γνωστός και η παρούσα εργολαβία είναι σε εξέλιξη, η τροποποιημένη λοιπόν μελέτη προτείνει έργα για τη δημιουργία πρόσβασης στο αλιευτικό καταφύγιο από τα δυτικά τέτοια ώστε να προστατεύεται το καταφύγιο και μέχρι την κατασκευή της γέφυρας. Η δαπάνη των εργασιών για την εκτέλεση των αναγκαίων έργων για την ασφαλή πρόσβαση, δε δύναται να καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της αρχικής σύμβασης με αποτέλεσμα να απαιτείται η σύναψη σύμβασης συμπληρωματικών εργασιών. Η συνολική δαπάνη της **1^{ης} Σύμβασης Συμπληρωματικών Εργασιών (1^η ΣΣΕ) με αναθεώρηση ανέρχεται στο ποσό των 489.179,86€, ενώ χωρίς αναθεώρηση σε 408.142,84€ ήτοι αύξηση της κύριας σύμβασης 14,93% (= 408.142,84/2.733.213,72) < 15% έναντι της αρχικής σύμβασης.**

26. Το γεγονός ότι στην παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 ορίζεται ότι :

Επουσιώδεις τροποποιήσεις της σύμβασης μπορούν να γίνουν ως εξής:

α) Μπορεί να συμφωνηθεί τροποποίηση της σύμβασης συνολικού ύψους που δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια του άρθρου 5 και **μέχρι του ποσοστού δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας της αρχικής σύμβασης, χωρίς να ελέγχονται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 132, περί τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, καθώς και των περ. β' και γ' της παρ. 1 του παρόντος. Η τροποποίηση γίνεται με την διαδικασία της περ. ε' της παρ. 1 και της παρ. 2 του παρόντος. Η τροποποίηση αυτή δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων.**

β) Με το κονδύλιο των απρόβλεπτων δαπανών που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση μπορούν να καλύπτονται ιδίως, δαπάνες που προκύπτουν από εφαρμογή νέων κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά από την ανάθεση του έργου, καθώς και από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της **μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής**, οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου και υπό την προϋπόθεση να μην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση. Για τη διάθεση του κονδυλίου των απρόβλεπτων δαπανών συντάσσεται Α.Π.Ε. που δεν μπορεί να συμπεριλάβει συμπληρωματικές εργασίες της περ. β' της παρ. 1.

27. Την υπ' αριθ. 255334/Σ.4251/22-09-2025 θετική γνώμη της ΕΥΔ, για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης του **Υποέργου 1: «Αλιευτικό Καταφύγιο Σκαλέτας»** της εν θέματι Πράξης όπως ισχύει, με Κωδικό ΟΠΣ 6011105, ήτοι του **2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ)**, του **2ου ΠΚΤΜΝΕ** και της **1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (1ης ΣΣΕ)**, συνολικού ποσού **3.493.075,55€ (χωρίς ΦΠΑ)**, λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία αλλά και την ασφάλεια και λειτουργικότητα του έργου.

Ο 2ος ΑΠΕ καθώς και 1^η ΣΣΕ του κυρίως υποέργου 1 διαμορφώθηκε ως εξής:

	Αρχική Σύμβαση (€)	1 ^{ος} ΑΠΕ (€)	2 ^{ος} ΑΠΕ (€)	1 ^η ΣΣΕ (€)
Εργασίες με ΓΕ & ΟΕ	2.376.707,58	2.502.936,94	2.720.144,66	354.906,32
Απρόβλεπτα	356.506,14	230.276,78	13.069,06	53.236,02
Σύνολο	2.733.213,72	2.733.213,72	2.733.213,72	408.142,84
Αναθεώρηση	2.004,34	270.681,97	270.681,97	81.037,02
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	2.735.218,06	3.003.895,69	3.003.895,69	489.179,86
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (2^{ος} ΑΠΕ + 1^η ΣΣΕ)		3.493.075,55		

28. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τα ανωτέρω αυξάνεται η συνολική δημόσια δαπάνη αλλά και η συνολική επιλέξιμη δαπάνη της οικείας νομικής δέσμευσης (αρχική σύμβαση + 1^η ΣΣΕ) ήτοι από 3.003.895,69€

(βλ. σημείο 16 της παρούσης) σε 3.493.075,55€ και κατά συνέπεια το ποσό με το οποίο εντάχθηκε η Β' Φάση του έργου δεν επαρκεί - δεδομένου ότι είχε προκύψει με τα δεδομένα που ίσχυαν κατά τη φάση της ένταξης - συνεπώς η αύξηση των 489.179,86€ δεν καλύπτεται και απαιτείται τροποποίηση της απόφασης ένταξης της πράξης (Β' φάση).

29. Το σε ισχύ Τεχνικό Δελτίο Πράξης της Πράξης «**Αλιευτικό καταφύγιο Σκαλέτας – Β' Φάση (phasing)**» με Κωδικό ΟΠΣ **6011105**, σύμφωνα με το οποίο ο Π/Υ του Υποέργου 1 ανέρχεται στο ποσό των 2.497.295,69€. Με την έγκριση του ως άνω 2ου ΑΠΕ και της 1ης ΣΣΕ ο Π/Υ του Υποέργου 1 αυξάνεται από 2.497.295,69€ σε 2.986.475,55€. Συνεπώς η αύξηση της δαπάνης του υποέργου 1 προκαλεί τόσο αύξηση της συνολικής δημόσιας δαπάνης της Πράξης αλλά και της συγχρηματοδοτούμενης ως εξής.

ΥΠΟΕΡΓΟ	Β' ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΙΣΧΥΕΙ Βάσει της υπ' αριθ. 1526/25-07-2024 (ΑΔΑ:Ψ4Μ94653ΠΓ-4Λ8) Απόφασης		Β' ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 1 ^Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ	
	Δημόσια Δαπάνη (€)	Επιλέξιμη Δαπάνη (€)	Δημόσια Δαπάνη (€)	Επιλέξιμη Δαπάνη (€)
1	2.497.295,69	2.497.295,69	2.986.475,55	2.986.475,55
2	27.290,60	22.008,55	27.290,60	22.008,55
3	194.194,95	156.608,83	194.194,95	156.608,83
4	55.800,00	45.000,00	55.800,00	45.000,00
5	58.773,00	58.773,00	58.773,00	58.773,00
6	25.420,01	20.500,01	25.420,01	20.500,01
ΣΥΝΟΛΟ	2.858.774,25	2.800.186,08	3.347.954,11	3.289.365,94

30. Το με ID 85004 – 05/11/2025 – ώρα: 9:31 π.μ. Τεχνικό Δελτίο Πράξης του Δικαιούχου προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης για την τροποποίηση της Πράξης «**Αλιευτικό καταφύγιο Σκαλέτας – Β' Φάση (phasing)**» με Κωδικό ΟΠΣ 6011105, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα».
31. Την με αρ. πρωτ. **305392/Σ.151861/05-11-2025** θετική εισήγηση της προϊσταμένης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ» για την τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

την **1η Τροποποίηση** υπ' αριθ. 1526/25-07-2024 (ΑΔΑ:Ψ4Μ94653ΠΓ-4Λ8) Απόφασης Ένταξης της Πράξης «**Αλιευτικό καταφύγιο Σκαλέτας – Β' Φάση (phasing)**» με Κωδικό ΟΠΣ **6011105**, στο Πρόγραμμα «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα 2021-2027» και στην Προτεραιότητα «Προώθηση της βιώσιμης αλιείας και της αποκατάστασης και διατήρησης των υδάτινων βιολογικών πόρων»

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

1.Κωδικός Πράξης /MIS (ΟΠΣ):	6011105
2. Κωδικός COFOG2	04.2 – Γεωργία, δασοκομία, αλιεία, κυνήγι
3.Δικαιούχος:	Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνου
4.Κωδικός Δικαιούχου:	1082067
<p>Η Πράξη αφορά στην Β' Φάση της κατασκευής του αλιευτικού καταφυγίου της Σκαλέτας και περιλαμβάνει τα απαραίτητα εξωτερικά και εσωτερικά λιμενικά έργα για την λειτουργία του αλιευτικού καταφυγίου, την ανάπτυξη και την διαμόρφωση του περιβάλλοντος κοινόχρηστου χώρου μέχρι την οριοθετημένη γραμμή της παραλίας, τα δίκτυα ύδρευσης και ηλεκτροδότησης για τα παραβάλλοντα σκάφη καθώς και του γενικού φωτισμού και ύδρευσης του αλιευτικού καταφυγίου. Η Πράξη εντάχθηκε στην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με την υπ' αριθμ. 1710/30.07.2020 Απόφαση Ένταξης όπου και υλοποιήθηκε τμήμα του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου του Έργου. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν πληρωμές δαπανών ύψους 532.019,99 €.</p> <p>Ο χαρακτήρας του λιμένα θα είναι αλιευτικός. Αποτελεί μικρής κλίμακας λιμενική εγκατάσταση, η οποία εξυπηρετεί πρωτίστως επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη. Στον χερσαίο χώρο του παραλαμβάνονται και διακινούνται αλιεύματα τα οποία προέρχονται από τις παράκτιες και υπερπόντιες δραστηριότητες. Έτσι λοιπόν, ο λιμενίσκος χαρακτηρίζεται ως αλιευτικό καταφύγιο.</p> <p>Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει την δημιουργία ενός αλιευτικού καταφυγίου με την κατασκευή προσήνεμου μώλου μήκους 118,50μ. και υπήνεμου μώλου μήκους 170,85μ. καθώς και παραλιακών κρηπιδωμάτων μήκους 155μ. Επίσης διαμορφώνεται λιμενολεκάνη επιφάνειας 6 στρεμμάτων. Το αλιευτικό καταφύγιο θα εξοπλιστεί με δέστρες και κρίκους πρόσδεσης καθώς επίσης θα επεκταθεί το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης. Για την ασφάλεια των αλιευτικών σκαφών θα κατασκευαστεί δίκτυο πυρόσβεσης, ηλεκτροδότησης και θα τοποθετηθούν φανοί ναυσιπλοΐας. Η υφιστάμενη οδός πρόσβασης θα επεκταθεί και στο χερσαίο χώρο του καταφυγίου θα τοποθετηθεί οικίσκος πληροφόρησης του κοινού. Το καταφύγιο θα εξοπλιστεί με αντιρρυπαντικό εξοπλισμό και γερανό ανέλκυσης σκαφών.</p> <p>Με την κατασκευή των προτεινόμενων έργων θα επιλυθεί το πρόβλημα του ελλιμενισμού των αλιευτικών σκαφών της περιοχής. Το πρόβλημα αυτό είναι οξύ για τους κατοίκους της περιοχής καθώς μεγάλος αριθμός ασχολείται επαγγελματικά και ερασιτεχνικά με την αλιεία. Η ευρύτερη περιοχή είναι αγροτική και προσφέρεται για την ανάπτυξη της αλιείας.</p>	
6. Παραδοτέα πράξης:	

ΚΩΔ ΟΠΣ : 6011105

Έντυπο: Ε.Ι.2_5

Έκδοση:2^η

Ημ. Έκδοσης: Ιούνιος 2023

Για την υλοποίηση της Πράξης εκτελέστηκαν τα εξής υποέργα:

1ο Υποέργο- «Αλιευτικό καταφύγιο Σκαλέτας»

- Προσήνεμος μώλος, συνολικού μήκους περίπου 118,50m, ο οποίος φέρει διατομή με πρηνή εσωτερικά και εξωτερικά. Η εξωτερική θωράκιση κατασκευάζεται σε τμήμα μήκους 83,50m με τεχνητούς ογκολίθους τύπου "ECOPODE" και στο υπόλοιπο τμήμα με φυσικούς ογκολίθους.
- Υπήνεμος μώλος τεθλασμένης μορφής συνολικού μήκους περίπου 170,85m, ο οποίος φέρει μικτή διατομή σε μήκος περίπου 130,35m και διατομή με πρηνή εσωτερικά και εξωτερικά σε μήκος περίπου 40,50m. Η εξωτερική θωράκιση του υπήνεμου μώλου κατασκευάζεται από φυσικούς ογκολίθους.
- Κρηπίδωμα εσωτερικά του υπήνεμου μώλου, μήκους περίπου 68,10m. Παραλιακά κρηπίδωματα συνολικού μήκους περίπου 155,0m. Ράμπα για την ανέλκυση και καθέλκυση σκαφών κάθετα στο κρηπίδωμα.
- Προβλήτας μήκους περίπου 25,0m και πλάτους περίπου 3,50m κάθετα στο κρηπίδωμα. Διαμόρφωση της χερσαίας ζώνης συνολικής έκτασης περίπου 4.500m² όπισθεν των κρηπίδωμάτων. Αγωγοί ανανέωσης υδάτων περί την ίσαλο στο τμήμα του υπήνεμου μώλου.
- Διαμόρφωση λιμενολεκάνης συνολικής εκτάσεως περίπου 6,0 στρεμμάτων και δίαυλος εισόδου ελάχιστου εύρους 45m και συνολικής εκτάσεως περίπου επίσης 6,0 στρεμμάτων. Βυθοκόρηση της λιμενολεκάνης σε βάθος -3,00m και διαύλου εισόδου λιμένα στα 4,50m και στα -3,50m.
- Τοποθέτηση όλου του απαιτούμενου εξοπλισμού (δέστρες, κρίκοι κλπ) σε όλο το μήκος των κρηπίδωμάτων. Εξοπλισμός πύλαρ για την παραλαβή πετρελαιοειδών καταλοίπων και αστικών αποβλήτων αλιευτικών σκαφών, πύλαρ πυρόσβεσης, δεξαμενές αποθήκευσης.
- Εγκατάσταση δικτύου ύδρευσης, πυρόσβεσης και ηλεκτροδότησης για την τροφοδοσία των σκαφών με πόσιμο νερό και ρεύμα σε όλο το μήκος των κρηπίδωμάτων. τροποποιήσεις επί της γεωμετρίας αυτών, τοποθέτηση εδαφοηλώσεων και πάκτωση των κεφαλών αυτών επί των αγκυρωμένων τοίχων ποδός

δ) Στις εργασίες τοποθέτησης του χαλύβδινου πλέγματος και του γεωσυνθετικού αντιδιαβρωτικής προστασίας επί του μετώπου του πρηνούς (ανάρτηση υλικών, τοποθέτηση επί του πρηνούς)

ε) Στις εργασίες στερέωσης των ερειπίων του Βυζαντινού Πύργου στο φρύδι του πρηνούς (περί της διατομής Δ47)

στ) Στις εργασίες ολοκλήρωσης της χάραξης της κατάντη οδού (οδόστρωμα, πεζοδρόμια)

ζ) Στις εργασίες διαμόρφωσης του χώρου στάθμευσης επί της κατάντη οδού (γεωμετρία, καθορισμός εισόδου/εξόδου οχημάτων, επιστρώσεις).

Επέκταση υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης στην περιοχή του αλιευτικού καταφυγίου.

Επέκταση της υφιστάμενης οδού προσπελάσεως προς την περιοχή της χερσαίας ζώνης του αλιευτικού καταφυγίου σε μήκος 63m περίπου και με συνολικό πλάτος 5,50m περίπου.

- Οικίσκος επιφάνειας σε κάτοψη περίπου 49,50m², στον οποίο θα υπάρχει γραφείο για την πληροφόρηση του κοινού για την θαλάσσια χελώνα, κοινόχρηστες τουαλέτες, αποθήκη και λοιπές βοηθητικές λειτουργίες.

2ο Υποέργο – «Σύνδεση με δίκτυα Ο.Κ.Ω.»

- Σύνδεση με το δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ).

3ο Υποέργο – «Προμήθεια αντιρρυπαντικού εξοπλισμού»

- Προμήθεια αντιρρυπαντικού εξοπλισμού που προορίζεται για την κάλυψη αναγκών εξοπλισμού στην οργάνωση, πρόληψη, αποφυγή και καταστολή της ρύπανσης στο αλιευτικό καταφύγιο.

4ο Υποέργο – «Προμήθεια εξοπλισμού»

• Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση γερανού για τις λειτουργικές ανάγκες του αλιευτικού καταφυγίου.

5ο Υποέργο – «Φωτοσήμανση»

• Προμήθεια και τοποθέτηση, από την Υπηρεσία Φάρων του Πολεμικού Ναυτικού, δύο φανών ναυσιπλοΐας στα ακρομύλια των μώλων του αλιευτικού καταφυγίου.

6ο Υποέργο – «Τεχνικός Σύμβουλος βασικός μελετητής»

• Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Βασικού Μελετητή για την υλοποίηση του 1ου υποέργου.

ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (για ΕΚΤ, ΕΤΠΑ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
CO01	Αριθμός πράξεων	Αριθμός		1
CR08	Πρόσωπα που επωφελούνται	Άτομα		86
CR10	Δράσεις που συμβάλλουν σε μια καλή περιβαλλοντική κατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης της φύσης, της διατήρησης, της προστασίας των οικοσυστημάτων, της βιοποικιλότητας, της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων	Αριθμός		1

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

7. Η ημερομηνία έναρξης της πράξης ορίζεται η **19/04/2022**.

8. Η ημερομηνία λήξης της πράξης ορίζεται η **31/12/2026**.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Τροποποιείται η Απόφαση Ένταξης προκειμένου να αυξηθεί το οικονομικό αντικείμενο του Υποέργου 1 από 2.497.295,69€ σε 2.986.475,55€, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 2^ο ΑΠΕ και την 1^η ΣΣΕ και κατά συνέπεια να αυξηθεί το επιλέξιμη δαπάνη της Πράξης από **2.800.186,08€** σε **3.289.365,94€**.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	3.347.954,11
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	0,00
ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	58.588,17
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	3.347.954,11

ΚΩΔ ΟΠΣ : 6011105

Έντυπο: Ε.Ι.2_5

Έκδοση: 2^η

Ημ. Έκδοσης: Ιούνιος 2023

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΑΞΗΣ	3.289.365,94
---	---------------------

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟ		
ΚΩΔ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
1082067	Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνου	3.261.890,51
1010334	ΓΕΝ/Υπηρεσία Φάρων (Γ.Ε.Ν/ΥΦ)	58.773,00
10301000	ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.	27.290,60
	ΣΥΝΟΛΟ	3.347.954,11

9. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε **3.289.365,94€**
10. Για την Πράξη δεν εφαρμόζονται επιλογές απλοποιημένου κόστους
11. Η πληρωμή της πράξης γίνεται με **άμεση πληρωμή**. Το είδος πληρωμής καθίσταται δεσμευτικό για όλες τις σχετιζόμενες πληρωμές της πράξης.

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

13. Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε **3.347.954,11€**.

Η δημόσια δαπάνη της πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:

ΚΩΔ. ΣΑ	ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ (ΚΩΔ. Εναρίθμου)*	Πρόταση εγγραφής	Ενεργός Εναρίθμος (που συνεχίζει να πληρώνει την πράξη)	Σύνολο Π/Υ
E9867	2024ΣΕ98670006		ΝΑΙ	3.149.280,78
E0861	2021ΣΕ08610149		ΟΧΙ	198.676,33

* Ο κωδικός εναρίθμου τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση της ΣΑ από τον Υπουργό.

14. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη, η οποία προτείνεται για εγγραφή στο ΠΔΕ ανέρχεται σε **3.289.365,94€**.
15. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη, η οποία προτείνεται για εγγραφή στο ΠΔΕ ανέρχεται σε **3.289.365,94€**. Η διαφορά οφείλεται σε μη επιλέξιμα ποσά της κατηγορίας δ' του άρθρου 33.2 του Ν. 4314/2014 (ΦΠΑ), σύμφωνα με το άρθρο 66 του 4914/2022.

16. Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της απόφασης ένταξης και να υλοποιήσει την πράξη, σύμφωνα με τους όρους και τον χρονικό προγραμματισμό αυτής, καθώς και να τηρήσει τις υποχρεώσεις που

έχει αναλάβει, όπως αυτές παρατίθενται στο Παράρτημα Ι της αρχικής απόφασης ένταξης, οι οποίες δεν τροποποιούνται με την παρούσα.

Σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, η ΔΑ επανεξετάζει την πράξη και μπορεί να προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξής της.

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα (κοινοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ)
2. Φορέας Χρηματοδότησης – Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δ/ση Οικονομικής Διαχείρισης, Τμ. Εκτέλεσης προϋπολογισμού (κοινοποιείται ηλεκτρονικά)
3. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ (κοινοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ)

Εσωτερική διανομή:

ΕΥΔ ΠΑΛΥΘ
Μονάδα Δ´