



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΑΛΙΕΙΑ,
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ”
ΜΟΝΑΔΑ Δ’**

Ταχ. Δ/ση: Μιχαλακοπούλου 103
Τ.Κ.: 11527, Αθήνα
Πληροφορίες: Τρ. Κατσαμάγκα
Τηλ.: 2131501177
Email: fkatsamaga@mou.gr



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

**ΑΘΗΝΑ, 16-01-2026
Α.Π.: 11017/Σ.114**

Προς:

- 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**
ΒΑΣ ΟΛΓΑΣ 198
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 54655
- 2. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)**
ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 54003
- 3. ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ**
Δ.ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ&ΕΡΕΧΘΕΙΟΥ
59
ΑΘΗΝΑ, 117 42
- 4. Γ.Ε.Ν./ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΡΩΝ
(ΓΕΝ/ΥΦ)**
ΠΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΛΑΤΑΚΙ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 18510

**ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1302/13-06-2024 (ΑΔΑ:92ΑΨ4653ΠΓ-092)
Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Αλιευτικό Καταφύγιο Νέας Κρήνης»
(μεταφερόμενο έργο) με Κωδικό ΟΠΣ 6010579 στο Πρόγραμμα «Αλιεία,
Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα 2021-2027»**

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1060/2021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2021, όπως ισχύει και ιδιαίτερα το άρθρο 36.

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1139/2021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 2021, όπως ισχύει.
3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε για το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) που διατηρήθηκε σε ισχύ με την διάταξη του άρθρου 119 παρ.22 του ν. 4622/2019 (Α' 133).
4. Το Ν. 4914/2022 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2021-2027» (Α' 61), όπως ισχύει,
5. Το Π.Δ. 40/2021 (Α' 100) «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών».
6. Το Π.Δ. 97/2017 (ΦΕΚ 138/Α/15-9-2017) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
7. Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό C (2022) 8923/30-11-2022 που αφορά την έγκριση του Προγράμματος Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας 2021-2027.
8. Την Υπουργική Απόφαση 114947/29.11.2022 «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021 – 2027» (ΦΕΚ Β 6132)
9. Την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 110565/17.11.2022 «Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων ένταξης στα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027 (ένσταση της παρ. 7 του άρθρου 36 του ν. 4914/2022 (Α' 61)» (ΦΕΚ Β' 5958), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 8542/21-05-2024 (Β'2855) Απόφαση και ισχύει.
10. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ. 5483/20.01.2023 (ΦΕΚ Β' 390) «Διαδικασίες δημοσιονομικών διορθώσεων και αναζήτησης αχρεωσήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών στα Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027»
11. Την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 114274/28.11.2022 «Διαδικασίες ελέγχου νομιμότητας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων στο πλαίσιο των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027 (έλεγχος δημοσίων συμβάσεων του άρθρου 38 του ν. 4914/2022 - Α' 61)» (ΦΕΚ Β' 6131)
12. Την με αριθμ. πρωτ. 195469/18-07-2025 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», με την οποία διορίσθηκε στη θέση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με βαθμό 1ο της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων ο Σπυρίδων Πρωτοψάλτης του Βασιλείου (Υ.Ο.Δ.Δ. 890).

13. Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 110327 (ΦΕΚ Β'6034/28-11-2022) με την οποία αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα», η οποία μετονομάστηκε με την παρ. 7 του άρθρου 65 του ν. 4914/2022 και κατάργηση της υπ' αρ. 1393/25.10.2016 (Β' 3501) υπουργικής απόφασης.
14. Την υπ' αριθ. 110368/02-02-2023 (ΑΔΑ: 99ΕΦ46ΜΤΛΡ-ΣΥΟ) Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα Τοποθέτηση προϊσταμένων στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα».
15. Την υπ' αριθ. 36496/19.04.2023 (ΑΔΑ: 9ΓΚΨ46ΜΤΛΡ-ΖΓΒ) υπουργική απόφαση με θέμα Τοποθέτηση προϊσταμένου Μονάδας Δ' στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα».
1. Την υπ' αριθμ. 259/12-02-2024 (ΑΔΑ: 61ΔΑ4653ΠΓ-ΚΙΝ) Απόφαση Ανάκλησης της με αριθ. πρωτ. 1547/10-08-2022 Απόφασης Ένταξης της πράξης «ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ «5158831» από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιεία και Θάλασσα (ΕΠΑΛΘ) 2014-2020 προκειμένου να μεταφερθεί στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 του ΕΣΠΑ και να ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα (ΠΑΛΥΘ) 2021-2027.
2. Την με αριθμ. πρωτ. 431/23.02.2024 (Κωδ. 1.1.1/0/φ) Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα» 2021 - 2027» για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Δράσης 1.1.1 «Βελτίωση των υποδομών που εξυπηρετούν την αλιεία», του Ειδικού Στόχου 1.1 της Προτεραιότητας 1 του ΠΑΛΥΘ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
3. Την υπ' αριθ. 1302/13-06-2024 (ΑΔΑ:92ΑΨ4653ΠΓ-Ο92) Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Αλιευτικό Καταφύγιο Νέας Κρήνης» με Κωδικό ΟΠΣ 6010579 στο Πρόγραμμα «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα 2021-2027».
4. Την από 2-11-2023 (23SYMV013689 2023-11-02) Σύμβαση του Υποέργου 1: «Κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου Νέας Κρήνης Δήμου Καλαμαριάς» της Πράξης «Αλιευτικό Καταφύγιο Νέας Κρήνης», με Κωδικό ΟΠΣ 6010579, συνολικής δαπάνης 4.826.612,91€ χωρίς ΦΠΑ ή 5.985.000,01€ με ΦΠΑ και συνολική προθεσμία ολοκληρωμένης περάτωσης του μέχρι τις 01-11-2025 (24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης).
5. Την υπ' αριθ. 14241/17-01-2025 Έγκριση σχεδίου τροποποίησης σύμβασης του Υποέργου 1: «Κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου Νέας Κρήνης Δήμου Καλαμαριάς» της Πράξης «Αλιευτικό Καταφύγιο Νέας Κρήνης», με Κωδικό ΟΠΣ 6010579 με την οποία προεγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1ος ΑΠΕ) συνολικού ποσού 4.826.612,91€ (χωρίς ΦΠΑ) ή 5.985.000,01€ (με ΦΠΑ).

6. Την υπ' αριθ. 279782/Σ.4613/ 13-10-2025 Έγκριση σχεδίου τροποποίησης σύμβασης του Υποέργου 1: «Κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου Νέας Κρήνης Δήμου Καλαμαριάς» της Πράξης «Αλιευτικό Καταφύγιο Νέας Κρήνης», με Κωδικό ΟΠΣ 6010579 με την οποία προεγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας περάτωσης του υποέργου μέχρι τις 02/04/2026.
7. Την υπ' αριθ. 312015/Σ.5059/11-11-2025 (ΑΔΑ: ΨΓ2Π4653ΠΓ-ΚΓΖ) θετική γνώμη της ΕΥΔ, για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης του Υποέργου 1: **«Κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου Νέας Κρήνης Δήμου Καλαμαριάς»** της εν θέματι Πράξης όπως ισχύει, με Κωδικό ΟΠΣ 6010579, ήτοι του **2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ου ΑΠΕ), του 2ου ΠΚΤΜΝΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (1ης ΣΣΕ), συνολικού ποσού 7.690.000,01€ (με ΦΠΑ).**

Ο 2ος ΑΠΕ συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει την 1η ΣΣΕ, δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή σε σχέση με τον εγκεκριμένο 1ο ΑΠΕ ενώ η συνολική του δαπάνη βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, ανερχόμενη στα 4.809.789,98€ χωρίς Αναθεώρηση & ΦΠΑ και σε 5.985.000,01€ με Αναθεώρηση & ΦΠΑ. Η αύξηση των 555.308,57€ του 1ου ΑΠΕ καλύφθηκε από το κονδύλιο των απροβλέπτων, το οποίο από 627.363,91€ είχε μειωθεί στα 72.055,34€.

Η ανάγκη σύνταξης της 1^{ης} ΣΣΕ προκλήθηκε για να καλύψει τη δαπάνη πρόσθετων εργασιών οι οποίες προέκυψαν κατά τη φάση υλοποίησης του έργου (του υποέργου 1). Ειδικότερα προκλήθηκε κατά τη μετάβαση της πράξης από το ΕΠΑΛΘ 2014-2020 στο ΠΑΛΥΘ 2021-2027 και ενώ είχε υπογραφεί η σχετική σύμβαση ήτοι μετά τη δημοπράτηση του. Η Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για την εκ νέου Ένταξη της Πράξης στο «Πρόγραμμα Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας 2021-2027», ως μεταφερόμενο πλέον έργο απαιτούσε την εκπόνηση Έκθεσης Τεκμηρίωσης της Κλιματικής Ανθεκτικότητας της Υποδομής. Η εν λόγω μελέτη εκπονήθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπεβλήθη ως αναπόσπαστο στοιχείο της υπ' αρ. πρ. οικ. 310688(4378)/30.04.2025 Αίτησης Χρηματοδότησης του δικαιούχου στο Ε.Π.ΑΛ.Υ.Θ. 2021-2027. Στη συνέχεια και μετά την Απόφαση Ένταξης, η Έκθεση Τεκμηρίωσης Κλιματικής Ανθεκτικότητας επικαιροποιήθηκε δύο φορές, κατόπιν των υπ' αρ. πρ. 1242/04.06.2024 και 46998/Σ.21025/19.02.2025 εγγράφων της ΕΥΔ του Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια & Θάλασσα». Σύμφωνα με την υπ' αρ. 133930(16687)/07.03.2025 Απόφαση Επικαιροποίησης - Έγκρισης της Έκθεσης Τεκμηρίωσης Κλιματικής Ανθεκτικότητας απαιτούνται πρόσθετα μέτρα προσαρμογής της εν λόγω υποδομής στις πηγές κλιματικού κινδύνου, δεδομένου ότι όπως κατέδειξε η μελέτη ο υπάρχων σχεδιασμός του έργου δεν επαρκεί για την προστασία της λειτουργίας του Αλιευτικού Καταφυγίου Νέας Κρήνης από την πηγή κινδύνου πλημμύρας σε παράκτια περιοχή λόγω βροχής. Συνεπώς κρίθηκε αναγκαία η λήψη των κάτωθι πρόσθετων μέτρων προκειμένου να προστατευθεί τόσο το έργο όσο και οι χρήστες αυτού:

- ✓ διαμόρφωση της έκτασης της Χερσαία Ζώνης με κατάλληλη κλίση περίπου 2% σε όλη την επιφάνεια.

- ✓ διάστρωση της επιφάνειας του εδάφους με κατάλληλου τύπου φυσικών αδρανών υλικών, (εξυγιαντική στρώση θραυστού υλικού λατομείου, βάση οδοστρωσίας και φυσικού αδρανούς υλικού λεπτόκοκκης υφής από φυσικό πέτρωμα αναμιγμένο με πρόσμικτα, κατάλληλα συμπυκνωμένο) για την επιφανειακή απορροή των όμβριων υδάτων προς το θαλάσσιο αποδέκτη.
- ✓ διατήρηση και συγχρόνως η επέκταση της υπάρχουσας βλάστησης με τη δημιουργία νησίδων πρασίνου, ώστε το ~40% της επιφάνειας της Χερσαίας Ζώνης να αποκτήσει τη δυνατότητα διήθησης των όμβριων στο υπέδαφος.

Όμως η δαπάνη για την κάλυψη των εργασιών των ανωτέρω πρόσθετων μέτρων δε δύναται να καλυφθεί από τη δαπάνη των προβλεπών ή τη χρήση των επί ελάσσον δαπανών της αρχικής σύμβασης και κατά συνέπεια απαιτείται η σύναψη της 1ης Σύμβασης Συμπληρωματικών Εργασιών (1η ΣΣΕ).

Η προτεινόμενη 1η Σύμβαση Συμπληρωματικών Εργασιών περιλαμβάνει μόνο τις εργασίες των πρόσθετων μέτρων για την προσαρμογή της υποδομής στην κλιματική ανθεκτικότητα αλλά και τη δαπάνη για απολογιστικές εργασίες διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών και καθαιρέσεων καθώς και μελέτες. Το συνολικό ποσό της 1ης Σ.Σ.Ε. ανέρχεται σε 1.705.000,00€ εκ των οποίων 1.160.041,04€ για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ, 174.006,16€ για απρόβλεπτα, 22.054,00€ για απολογιστικές εργασίες, 18.898,80€ για αναθεώρηση και 330.000,00€ για Φ.Π.Α.

Το γεγονός ότι η συνολική δαπάνη της παρούσας εργολαβίας ανέρχεται εν τέλει σε 7.690.000,01€ με Αναθεώρηση και ΦΠΑ αντί 5.985.000,01€ που ήταν η αρχική σύμβαση, υπερβαίνοντας το αρχικό συμβατικό ποσό κατά 28,19%(1.356.101,20€/4.809.789,98€, ποσά χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ.) < 50,00%. Αναλυτικότερα:

	Αρχική Σύμβαση (€)	Εγκεκριμένος 1ος ΑΠΕ (€)	2ος ΑΠΕ	1η ΣΣΕ (€)
Εργασίες με ΓΕ & ΟΕ	4.182.426,07	4.737.734,64	4.737.734,64	1.160.041,04
Απρόβλεπτα	627.363,91	72.055,34	72.055,34	174.006,16
Σύνολο	4.809.789,98	4.809.789,98	4.809.789,98	1.334.047,20
Απολογιστικές Εργασίες (ΑΕΚΚ, Μελέτες)				22.054,00(10.000,00+12.054,00)
Σύνολο	4.809.789,98	4.809.789,98	4.809.789,98	1.356.101,20
Αναθεώρηση	16.822,93	16.822,93	16.822,93	18.898,80

ΚΩΔ ΟΠΣ : 6010579

Έντυπο: Ε.Ι.2_5

Έκδοση:2^η

Ημ. Έκδοσης: Ιούνιος 2023

Σύνολο	4.826.612,91	4.826.612,91	4.826.612,91	1.375.000,00
ΦΠΑ 24%	1.158.387,10	1.158.387,10	1.158.387,10	330.000,00
Σύνολο	5.985.000,01	5.985.000,01	5.985.000,01	1.705.000,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ 1^η ΣΣΕ	=5.985.000,01€+1.705.000,00€= 7.690.000,01€			

Σημειώνεται ότι βάσει της 407/2025 Πράξης του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν κωλύεται η υπογραφή της 1^{ης} Σύμβασης Συμπληρωματικών Εργασιών.

8. Το γεγονός ότι στην παρ. 1 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 ορίζεται ότι :

α) Το έργο εκτελείται, σύμφωνα με τη σύμβαση και τα τεύχη και σχέδια που τη συνοδεύουν.

β) Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, εφόσον ο φορέας κατασκευής του έργου διαπιστώσει, ότι προέκυψε ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται, είτε κατά το είδος είτε κατά την ποσότητα, στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση.

γ) Εκτός της ανάθεσης συμπληρωματικών εργασιών, η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται και ως προς άλλους όρους της, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, εφόσον ο φορέας κατασκευής του έργου διαπιστώσει, ότι η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή και η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης.

δ) Οποιαδήποτε αύξηση του συμβατικού ανταλλάγματος που μπορεί να προκύψει από τις ως άνω τροποποιήσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης, χωρίς την αναθεώρηση και τον Φ.Π.Α.. Στο ως άνω ποσό συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή για τη σύνταξη των απαιτούμενων μελετών για την υλοποίηση των τροποποιήσεων. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης.

9. Το σε ισχύ Τεχνικό Δελτίο Πράξης της Πράξης «**Αλιευτικό Καταφύγιο Νέας Κρήνης**» (μεταφερόμενο έργο) » με Κωδικό ΟΠΣ 6010579, σύμφωνα με το οποίο ο Π/Υ του Υποέργου 1 ανέρχεται στο ποσό των 5.985.000,01€. Βάσει όμως της αύξησης της δαπάνης της 1ης ΣΣΕ αυξάνεται η συνολική δημόσια δαπάνη αλλά και η συνολική επιλέξιμη δαπάνη της οικείας νομικής δέσμευσης- 1ο Κυρίως Υποέργο- (αρχική σύμβαση + 1η ΣΣΕ) ήτοι από 5.985.000,01€ σε 7.690.000,01€ και κατά συνέπεια το ποσό με το οποίο εντάχθηκε το έργο δεν επαρκεί, συνεπώς η απαιτούμενη αύξηση των 1.390.000,01€ (6.300.000,00€ η συνολική δημόσια δαπάνη του 1ου υποέργου κατά την ένταξη –

7.690.000,01€ (1ος ΑΠΕ + 1η ΣΣΕ) δεν καλύπτεται και απαιτείται τροποποίηση της απόφασης ένταξης της πράξης.

Επίσης τροποποιείται τόσο η συνολική δημόσια δαπάνη όσο και η συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη του Υποέργου 8 (Σύνδεση Ύδρευσης) καθόσον επικαιροποιήθηκε σύμφωνα με το αρ.πρωτ. 3075/11-02-2025 έγγραφο της ΕΥΑΘ το απαιτούμενο ποσό για τη σύνδεση του καταφυγίου με το δίκτυο υδροδότησης.

ΥΠΟΕΡΓΟ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ = ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΙΣΧΥΕΙ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ = ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 1^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
1 (Κατασκευή)	6.300.000,00€	7.690.000,01€
2 (αρχαιολογία χερσαίου χώρου)	48.400,00€	48.400,00€
3 (αρχαιολογία θαλάσσιου χώρου)	70.000,00€	70.000,00€
4 (Φωτοσήμανση)	60.000,00€	60.000,00€
5 (τεχν.σύμβουλος)	62.000,00€	62.000,00€
6 (προμήθεια αντιρρυπαντικού εξοπλισμού)	10.000,00€	10.000,00€
7 (Σύνδεση ΔΕΔΔΗΕ)	10.000,00€	10.000,00€
8 (Σύνδεση Ύδρευσης)	10.000,00€	9.702,07€
9 (Προσδιορισμός βυθοκορημάτων)	31.000,00€	31.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ	6.601.400,00€	7.991.102,08€

16. Το με ID 99021 – 25-11-2025 – ώρα: 20:16, Τεχνικό Δελτίο Πράξης του Δικαιούχου προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης για την τροποποίηση της Πράξης «Αλιευτικό Καταφύγιο

Νέας Κρήνης» (μεταφερόμενο έργο) με Κωδικό ΟΠΣ 6010579, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα». **Συνημμένα στο σχετικό δελτίο υποβλήθηκαν η υπ' αριθ. 1398/2025 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ και η 1η ΣΣΕ του υποέργου 1 «Αλιευτικό Καταφύγιο Νέας Κρήνης» της εν θέματι Πράξης, το με αρ.πρωτ. 8852111(11692)/25-11-2025 αίτημα τροποποίησης του οικείου ΤΔΠ του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και στοιχεία του 2ου ΑΠΕ και της 1ης ΣΣΕ.**

17. Την με αρ. πρωτ. **7369/Σ.3532/13-01-2026** θετική εισήγηση της προϊσταμένης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ» για την τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1η Τροποποίηση της υπ' αριθ. 1302/13-06-2024 (ΑΔΑ:92ΑΨ4653ΠΓ-092) Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Αλιευτικό Καταφύγιο Νέας Κρήνης» (μεταφερόμενο έργο) με Κωδικό ΟΠΣ 6010579 στο Πρόγραμμα «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα 2021-2027» και στην Προτεραιότητα «Προώθηση της βιώσιμης αλιείας και της αποκατάστασης και διατήρησης των υδάτινων βιολογικών πόρων»

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

1.Κωδικός Πράξης /MIS (ΟΠΣ):	6010579
2. Κωδικός COFOG2	04.2 – Γεωργία, δασοκομία, αλιεία, κυνήγι
3.Δικαιούχος:	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
4.Κωδικός Δικαιούχου:	2010002
5.Φυσικό αντικείμενο της πράξης:	
<p>Το αλιευτικό καταφύγιο Ν. Κρήνης πρόκειται να κατασκευαστεί στην παράκτια ζώνη της περιοχής Νέας Κρήνης του Δήμου Καλαμαριάς, από το ύψος της οδού Βρυούλων μέχρι την οδό Αιολίας περίπου, σε συνέχεια της νομίμως υφιστάμενης επιχωμάτωσης που πραγματοποιήθηκε για το σκοπό αυτό το 1996 κατά την κατασκευή του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Επίσης στον Δήμο Καλαμαριάς και σε παρακείμενο χώρο λειτουργεί η μαρίνα Θεσσαλονίκης (Αρετσού) η οποία με την υπ. αριθμ. 4417/317690/12-11-2021 Απόφαση Γεν. Γραμματέα Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έχει καθοριστεί ως λιμένας - τόπος εκφόρτωσης/μεταφόρτωσης σκαφών παράκτιας αλιείας και ξιφία, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καν. 1967/2006 (Μεσογείου). Λόγω του περιορισμένου χώρου που υπάρχει στη μαρίνα Αρετσούς για τα αλιευτικά σκάφη, μεγάλος αριθμός αυτών είτε αγκυροβολούν εκτός της μαρίνας (όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν), όπου όμως δεν υπάρχει καμία σχετική υποδομή, είτε χρησιμοποιούν άλλα απομακρυσμένα αλιευτικά καταφύγια. Επιπλέον η μαρίνα προβλέπεται να ιδιωτικοποιηθεί από το ΤΑΙΠΕΔ και για το λόγο αυτό οι αλιείς θα πρέπει να</p>	

ΚΩΔ ΟΠΣ : 6010579

Έντυπο: Ε.Ι.2_5

Έκδοση:2^η

Ημ. Έκδοσης: Ιούνιος 2023

εγκαταλείψουν την ανατολική λιμενολεκάνη, στην οποία με μεγάλες δυσκολίες ελλιμενίζουν τα σκάφη τους και συνεπώς να μετεγκατασταθούν στη νέα αλιευτική υποδομή, η σκοπιμότητα της οποίας χαρακτηρίζεται σημαντική και επείγουσα. Η Πράξη εντάχθηκε με την αριθμ. 1547/10.08.2022 Απόφαση Γεν. Γραμ. στο ΕΠΑΛΘ 2014-2020, ΧΩΡΊς όμως να προλάβει να υλοποιηθεί, οπότε μεταφέρθηκε στο σύνολό της στην παρούσα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει την κατασκευή ενός προσήνεμου μώλου (κυματοθραύστη), δύο υπήνεμων μώλων εγκάρσια προς την ακτή, εσωτερικού κρηπιδώματος και κατά συνέπεια τη δημιουργία λειτουργικής λιμενολεκάνης έκτασης 20.476μ² και συνολικού μήκους κρηπιδωμάτων 462μ. Επίσης περιλαμβάνεται η κατασκευή κτίσματος Η/Μ χώρων με τα απαραίτητα δίκτυα ύδρευσης, ηλεκτρισμού και πυρόσβεσης για την ασφάλεια των ελλιμενιζόμενων σκαφών.

Ακόμη η Πράξη περιλαμβάνει υποέργα αρχαιολογικών εργασιών χερσαίου και θαλάσσιου χώρου, φωτισμό του καταφυγίου από το Πολεμικό Ναυτικό, τις απαραίτητες συνδέσεις με τα δίκτυα Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.) για την ύδρευση και ηλεκτροφωτισμό του καταφυγίου. Επίσης προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου – βασικού μελετητή και τέλος προβλέπεται υποέργο για τη διερεύνηση της ποιότητας και του τρόπου διάθεσης των βυθοκορημάτων.

Με την ολοκλήρωση της Πράξης επιτυγχάνεται η κατασκευή ενός σύγχρονου και πλήρως εξοπλισμένου αλιευτικού καταφυγίου, χωρητικότητας 83 επαγγελματικών σκαφών (25 μεγάλα γρι- γρι και μηχανότρατες και 55 σκάφη παράκτιας αλιείας), που θα καλύπτει τις ανάγκες των αλιέων του Δήμου Καλαμαριάς και όλου του στόλου της ευρύτερης περιοχής της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Η λειτουργία και συντήρηση της Πράξης είναι αρμοδιότητα του Δήμου Καλαμαριάς ο οποίος υποχρεούται και δεσμεύεται για την θέση σε λειτουργία του καταφυγίου μετά την ολοκλήρωση και παράδοσή του από το Φορέα Υλοποίησης.

6. Παραδοτέα πράξης:

Για την υλοποίηση της Πράξης εκτελέστηκαν τα εξής υποέργα:

1ο υποέργο – «Κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου Νέας Κρήνης Δήμου Καλαμαριάς» - Π/Υ 7.690.000,01€

Προβλέπονται τα εξής αναλυτικά:

- Ένας (1) προσήνεμος μώλος (κυματοθραύστης), μήκους στέψης (στη ΜΣΘ) 279,0 m περίπου, που τοποθετείται σε απόσταση 195μ. από τα κρηπιδώματα της χερσαίας επιχωμάτωσης.
- Δύο (2) υπήνεμοι μώλοι εγκάρσια προς την ακτή, μοναδιαίου μήκους 155,0 m περίπου και πλάτους 8,00μ, οι οποίοι είναι κρηπιδότοιχοι βαρύτητας και κατασκευάζονται από τεχνητούς ογκολίθους.
- Εσωτερικό κρηπίδωμα εγκιβωτισμού της χερσαίας έκτασης μήκους 152,0 m περίπου, ο οποίος κατασκευάζεται από τεχνητούς ογκολίθους.
- Χερσαία ζώνη επιφάνειας 15,3 στρεμμάτων περίπου, από την οποία έχει ήδη υλοποιηθεί η επίχωση 9,9 στρεμμάτων. Έτσι δημιουργείται χερσαία έκταση για τις ανάγκες των έργων ξηράς.
- Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις των λιμενικών έργων του καταφυγίου και πιο συγκεκριμένα εγκατάσταση υδροδότησης και ηλεκτροδότησης σκαφών, ηλεκτροφωτισμός οδών πρόσβασης στο χερσαίο τμήμα του αλιευτικού καταφυγίου και των μώλων, εγκατάσταση ενεργητικής πυροπροστασίας, εγκαταστάσεις περισυλλογής καταλοίπων και απορριμμάτων (δεξαμενές ειδικών αποβλήτων λαδιών και σεντινόνερων) και τέλος ηλεκτρική εγκατάσταση κτιρίου αντλιοστασίου.

2ο υποέργο – «Αρχαιολογικές εργασίες χερσαίου χώρου»- Π/Υ 48.400,00€

Αφορά στη δαπάνη εποπτείας και παρακολούθησης των εργασιών κατασκευής του αλιευτικού καταφυγίου, καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησής του από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 598640/17-12-2021 έγγραφο.

3ο υποέργο – «Αρχαιολογικές εργασίες θαλάσσιου χώρου»- Π/Υ 70.000,00€

Αφορά στη δαπάνη εποπτείας και παρακολούθησης των εργασιών κατασκευής του αλιευτικού καταφυγίου, καθ' όλη

τη διάρκεια υλοποίησής του και πρόσληψη ενός καταδυσόμενου αρχαιολόγου και ενός εργατοτεχνίτη από την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 540547/18-11-2021 έγγραφο.

4ο υποέργο – «Φωτοσήμανση αλιευτικού καταφυγίου»- Π/Υ 60.000,00€

Προμήθεια και εγκατάσταση 2 αυτόματων πυρσών από την Υπηρεσία Φάρων του Πολεμικού Ναυτικού σύμφωνα με το υπ. αριθμ. Φ919.323 Σ1579/17-01-2021 έγγραφο και για την ασφάλεια των ναυτιλλομένων.

5ο υποέργο – «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου»- Π/Υ 62.000,00€

Αφορά στη δαπάνη σύμβασης παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου- Βασικού Μελετητή για την υλοποίηση του 1ου κύριου υποέργου.

6ο υποέργο – «Προμήθεια αντιρρυπαντικού εξοπλισμού»- Π/Υ 10.000,00€

Αφορά στη δαπάνη προμήθειας αντιρρυπαντικού εξοπλισμού για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Περιλαμβάνονται πλωτό φράγμα με σετ αγκύρωσης, απορροφητικές πετσέτες και μαξιλάρια, συσκευή ανάκτησης πετρελαιοειδών και άλλα μικροελικά.

7ο υποέργο – «Σύνδεση με δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ»- Π/Υ 10.000,00€

Αφορά στη δαπάνη σύνδεσης του καταφυγίου με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ.

8ο υποέργο – «Σύνδεση με δίκτυο ΕΥΑΘ- Υδρευση»- Π/Υ 9.702,07€

Αφορά στη δαπάνη σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης της ΕΥΑΘ Α.Ε.

9ο υποέργο – «Υπηρεσίες έρευνας προσδιορισμού ποιότητας και τρόπου διάθεσης βυθοκορημάτων αλιευτικού καταφυγίου»- Π/Υ 31.000,00€

Αφορά στη δαπάνη παροχής Υπηρεσιών από το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. – εξειδικευμένο εργαστήριο εφαρμογής των Κατευθυντήριων Γραμμών για τη Διαχείριση Υλικών Βυθοκόρησης (απόφαση ΙΓ.23/12/2017 της 20ης Συνόδου των Μερών της Σύμβασης της Βαρκελώνης) για τον έλεγχο των βυθοκορημάτων που θα προκύψουν από την κατασκευή του καταφυγίου. Στόχος του υποέργου είναι η αξιολόγηση της ποιότητας των βυθοκορημάτων (περίπου 50.000 m3) και η υπόδειξη του βέλτιστου χώρου επανατοποθέτησης αυτών σε παρακείμενη θαλάσσια περιοχή, σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης Απόφασης Περιβαλλοντικών Όρων.

ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (για ΕΚΤ, ΕΤΠΑ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
CO01	Δείκτης Εκροής	Αριθμός πράξεων		1
CR08	Πρόσωπα που επωφελούνται	Άτομα		83
CR10	Δράσεις που συμβάλλουν σε μια καλή περιβαλλοντική κατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης της φύσης, της διατήρησης, της προστασίας των οικοσυστημάτων, της βιοποικιλότητας, της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων	Αριθμός		1
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ				
7. Η ημερομηνία έναρξης της πράξης ορίζεται η 20/02/2023 .				

8. Η ημερομηνία λήξης της πράξης ορίζεται η **31/12/2027**.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Τροποποιείται η Απόφαση Ένταξης προκειμένου να αυξηθεί το οικονομικό αντικείμενο της πράξης λόγω της αύξησης τόσο της συνολικής δημόσιας δαπάνης όσο και της συγχρηματοδοτούμενης του Υποέργου 1 κατόπιν της έγκρισης του 2^{ου} ΑΠΕ, του 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ και της 1^{ης} ΣΣΕ αυτού, ήτοι αυξάνεται από 6.601.400,00 € σε 7.991.102,08€.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	7.991.102,08€
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	7.991.102,08€
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΑΞΗΣ	7.991.102,08€

9. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε **7.991.102,08€**
10. Η πληρωμή της πράξης γίνεται με **άμεση πληρωμή**. Το είδος πληρωμής καθίσταται δεσμευτικό για όλες τις σχετιζόμενες πληρωμές της πράξης.

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

13. Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων **ανέρχεται σε 7.991.102,08€**

Η δημόσια δαπάνη της πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:

ΚΩΔ. ΣΑ	ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ (ΚΩΔ. Εναρίθμου)*	Πρόταση εγγραφής	Ενεργός Ενάριθμος (που συνεχίζει να πληρώνει την πράξη)	Σύνολο Π/Υ
E9867	2024ΣΕ98670002	Νέο Έργο ΠΔΕ	Ναι	7.719.612,58
E0861	2022ΣΕ08610044	Ανενεργό Έργο ΠΔΕ	Όχι	271.489,50

* Ο κωδικός εναρίθμου τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση της ΣΑ από τον Υπουργό.

14. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη, η οποία προτείνεται για εγγραφή στο ΠΔΕ ανέρχεται σε **7.991.102,08€**.

Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της απόφασης ένταξης και να υλοποιήσει την πράξη, σύμφωνα με τους όρους και τον χρονικό προγραμματισμό αυτής, καθώς και να τηρήσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, όπως αυτές παρατίθενται στο Παράρτημα Ι της αρχικής απόφασης ένταξης, οι οποίες δεν τροποποιούνται με την παρούσα.

Σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, η ΔΑ επανεξετάζει την πράξη και μπορεί να προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξής της.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα (κοινοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ)
2. Φορέας Χρηματοδότησης – Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δ/ση Οικονομικής Διαχείρισης, Τμ. Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), Μενάνδρου 22, ΤΘ 1091, 105 52 ΑΘΗΝΑ
3. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ (κοινοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ)

Εσωτερική διανομή:

ΕΥΔ ΠΑΛΥΘ
Μονάδες Α΄ & Δ΄